



สรุปรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565)

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน อ.ศ.ศ.ศ.
องค์การบริหารส่วนตำบลสมุท
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์**

วิสัยทัศน์ ของ อบต.สมุด

"การคมนาคมสะดวก พื้นฟูรักษาสีงแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

อบต.สมุด ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ
- 1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ขุดลอก ประปา สระน้ำ หนองน้ำ คลอง ลำห้วย คลองส่งน้ำฯ
- 1.3 ขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ
- 1.4 พัฒนาหอกระจายข่าว เสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน/ตำบล

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- 2.1 สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
- 2.2 การจัดสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเอดส์
- 2.3 เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมและเพื่อขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ
- 2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
- 2.5 ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ
- 2.6 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- 3.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 3.3. การรักษาความสงบเรียบร้อย และการเฝ้าระวังรักษาทรัพย์สินประชาชน
- 3.4 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
- 3.5 การปลูกฝังด้านคุณธรรม และจริยธรรม
- 3.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 4.1 ดูแล บำรุงรักษา ที่สาธารณะ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.2 สร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน...ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17	85
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	16	80
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	53	88.33
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	9	-
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	9	-
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	9	-
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	-
	3.5 กลยุทธ์	5	5	-
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4	-
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4	-
	3.8 แผนงาน	5	4	-
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4	-
รวมคะแนน		100	86	86

1) พบว่าประเด็นที่ 3 เรื่อง ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) พบว่าประเด็นที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8	80
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9	90
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8	80
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8	80
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	55	91.66
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4	80
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4	80
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5	100
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4	80
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4	80
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	5	100
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	5	100
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	100
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	100
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4	80
รวมคะแนน		100	88	88

1) พบว่าประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.66

2) พบว่าประเด็นที่ 1,3 และ 4 ได้คะแนนต่ำสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ข้อบัญญัติ 62	
	จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	27	17,108,400	10	3,852,199.49
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	32	11,839,430	29	10,581,700
3. ด้านการจัดระเบียบสังคมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	20	1,967,200	12	1,090,800
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	430,000	2	40,000
รวม	89	31,345,030	53	15,564,699.49

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 89 โครงการ นำโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติตำบล งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 53 โครงการ และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 9,078,000 บาท รวมทั้งสิ้น 69 โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{69 \times 100}{89} = 77.52$$

สรุปได้ดังนี้

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 จากทั้งหมด 27 โครงการ ดำเนินการ 26 โครงการ (รวมเงินสะสม) คิดเป็นร้อยละ 37.03
 ใช้งบประมาณ 3,852,199.49+9,078,000 บาท เป็นเงิน 12,930,199.49 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 75.57
- ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 จากทั้งหมด 32 โครงการ ดำเนินการ 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.62
 ใช้งบประมาณ 10,581,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.3
- ด้านการจัดระเบียบสังคมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 จากทั้งหมด 20 โครงการ ดำเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.54
 ใช้งบประมาณ 1,090,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.44
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 จากทั้งหมด 10 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00
 ใช้งบประมาณ 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.30

สรุปผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 26,643,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นเงิน 21,484,739.94 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 94,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,064,260.06 บาท
2. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ 1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 2. โครงการจ้างทำและบริหารพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3. โครงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด 4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 5. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบจังหวัดสกลนคร 6. โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,500 บาท

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

1. ควรประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนงาน/แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
2. ควรเพิ่มโครงการพัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนให้มากขึ้น
3. ควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน
4. การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ควรประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
6. ควรเพิ่มโครงการพัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนให้มากขึ้นกว่าเดิม
7. การจัดทำแผนพัฒนาในระดับหมู่บ้าน สถานศึกษาควรได้รับการพิจารณาาร่วมกัน
8. เกี่ยวกับการศึกษา ควรมีโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
9. การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสมุดควรมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกเหนือจากอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน
10. การบริหารจัดการในการพัฒนาตำบล ทุกองค์กรควรเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานศึกษาในชุมชน
11. การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ปกครองท้องถิ่น ท้องที่และกลุ่มต่างๆ ควรจัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาตำบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานภายในตำบลสมุด ทั้งรับทราบข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดแนบท้ายผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

1) โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ					
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า	/		230,699.49			230,699.49	0
2. จัดทำแผนที่ภาษี	/		100,000		10,000	110,000	0
3. รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	/		30,000	12,100		17,900	0
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	/		13,330			11,180	2,150
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	/		9,300			7,800	1,500
6. ค่าจัดการเรียนการสอน	/		81,600			81,600	0
7. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมุด	/		30,000			23,810	6,190
8. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	/		20,000			20,000	0
9. ค่าหนังสือเรียน	/		6,200			5,200	1,000
10. ค่าอุปกรณ์การเรียน	/		6,200			5,200	1,000
11. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	/		294,000			294,000	0
12. ค่าอาหารเสริม (นม)	/		772,700			770,645.36	2,054.64
13. วัสดุอื่น	/		35,000			32,000	3,000
14. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	/		1,280,000			1,252,000	28,000
15. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	/		20,000			19,887.50	112.50
16. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า	/		45,000			41,640	3,360
17. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	/		160,000			160,000	0

โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ					
18. อุดหนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	/		40,000			30,000	10,000
19. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/		100,000			3,700	96,300
20. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท	/		20,000			20,000	0
21. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	/		80,000			80,000	0
22. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	/		22,000			21,800	200
23. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	/		7,100			6,300	800
24. ค่าติดตั้งรางน้ำรองน้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมุด	/		30,000				0
25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกบรันพัฒนา	/		294,000			285,000	9,000
26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตาตอก	/		596,700			408,000	188,700
27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ	/		337,200			324,000	13,200
28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง	/		563,900			368,000	195,900
29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง	/		529,100			358,000	171,100
30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสมุด	/		405,200			400,000	5,200
31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว	/		438,500			424,000	14,500
32. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อบักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก	/		426,900			423,000	3,900

โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ					
33. จัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน	/		20,000			2,750	17,250
34. ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	/		20,000			15,070	4,930
35. การพัฒนาศักยภาพองค์กร	/		200,000	24,950		175,050	0
36. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)	/		241,200			241,200	0
37. การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	/		120,000		10,000	125,500	4,500
38. การจัดกิจกรรมทางการศึกษาแสดงผลงานทางวิชาการ	/		20,000			19,300	700
39. การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	/		70,000			45,500	24,500
40. งาน 80 ปี ของดีอำเภอปราสาท และงานกาชาด ประจำปี 2561	/		130,000			117,000	13,000
41. อุดหนุนอำเภอปราสาท "งาน 80 ปี ของดีอำเภอปราสาท และงานกาชาด ประจำปี 2561"	/		75,000			75,000	0
42. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	/		80,000			38,950	41,050
43. ปลุกป่าตามพระราชเสาวนีย์และปลูกหญ้าแฝก	/		20,000			20,000	0
44. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/		5,447,400			5,108,100	339,300
45. เบี้ยยังชีพคนพิการ	/		1,584,000			1,564,000	20,000
46. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/		72,000			72,000	0
รวมทั้งสิ้น	46		15,024,229.49	37,050	20,000	13,884,782.35	1,222,397.14

2) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		/	300,000				300,000
2. จ้างทำและบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบล		/	10,500				10,500
3. การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล		/	30,000				30,000
4. ฝึกอบรมจัดตั้ง ทบพวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)		/	50,000	12,950			37,050
5. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์		/	10,000				10,000
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสัญจรพบประชาชน		/	20,000				20,000
7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม		/	20,000				20,000
รวม		7	440,500	12,950			427,550

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา และขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมน ตะวันออก ระยะทางยาว 702 เมตร		/	265,000		265,000
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก เริ่มจากบ้านนางมาลี ชาวเมืองดี ถึง บ้านนายสายันต์ จันดี ระยะทางยาว 218 เมตร		/	592,000		592,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกบรันพัฒนา เริ่มจากบ้านนายเลื่อน ผิวจันทร์สด ถึงที่ดินนาง เพ็ญพิชชา ศรีราม	/		875,000	567,000	308,000
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโคกบรันพัฒนา เริ่มจากบ้าน นายจต บุญสวัสดิ์ ถึงบ้านนางปลวง ทรงศรีสด ระยะทางยาว 310 เมตร		/	867,000		867,000
5	โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธีปูทับผิวทางคสล.)สายบ้านตาตอก - บ้านตาปาง เริ่มจากบ้านนายสุพรรณ วงษา ถึงบ้านนายหมวด ไม้สูงดี		/	528,000		528,000
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา และขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านตาตอก จาก หอถังสูงไปถึงที่ดินนางละอาน จงมีเลิศ หมู่ที่ 3 บ้านตาตอก ระยะทางยาว 455 เมตร		/	180,000		180,000
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ เริ่มจากบ้านนางสันลัษ สิริสังข์ ถึงบ้านนาง สุนันทา สิริสังข์	/		590,000	399,000	191,000
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ เริ่มจากบ้านนางทับ เสร็จประสงค์ ถึงเขตบ้านคลองตำบลปรีอ	/		583,000	396,000	187,000
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง เริ่มจากบ้านนายก วิวัฒน์ มั่งคั่ง ถึง ที่ดินนายประสงค์ แรงจบ	/		583,000	396,000	187,000
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง เริ่มจากบ้านนายไพล หมายรอดดี ถึง บ้านนายอุดม ผดุงเมือง	/		583,000	396,000	187,000

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง ขนาดกว้าง 9 เมตรยาว 12.5 เมตร สูง 3.00 เมตร		/	608,000		608,000
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง เริ่มจากบ้านนายเจีย ไม้เสียติ ถึง บ้านนางแฉล้ม เก่านาน	/		161,000	112,500	48,500
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสมุด เริ่มจากบ้านนายอวย อุ้ยบรรณ ถึง ที่ดิน นางบอน โสนาพูน	/		502,000	341,000	161,000
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด เริ่มจากศาลากลางหมู่บ้าน ถึงที่ดินนายวิสัน บุติมาลย์ ระยะทางยาว 335 เมตร		/	977,000		977,000
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว เริ่มจากบ้านนายประสิทธิ์ โกยสำราญ ถึง ที่ดิน นางบน นิราศภัย	/		936,000	598,500	337,500
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว เริ่มจากข้างโรงเรียนบ้านหนองยาว ถึง บ้านนางสร้อย นิราศภัย	/		248,000	168,000	80,000
	รวมทั้งสิ้น	9	7	9,078,000	3,374,000	5,704,000

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 89 โครงการ นำโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติตำบล งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 53 โครงการ และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 9,078,000 บาท รวมทั้งสิ้น 69 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ

คิดเป็นร้อยละของการประเมินผลแผน

$$\frac{69 \times 100}{89} = 77.52$$